13. (1)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ที่ กช.๗๘๔๐๕/๗๔ **วันที่** ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำบัญชีข้อมูลรายละเอียดถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

ด้วยกองช่าง ได้จัดทำบัญชีรายละเอียดของถนนในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการปรับปรุง ซ่อมแซม และก่อสร้างถนน เพื่อให้ถนนมีสภาพที่ใช้งานได้ดี มีมาตรฐาน และเกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้เส้นทาง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..ส.ท.....
(สุวิทย์ เรืองแก้ว)
วิศวกรโยธา

(ลงชื่อ).....
(นายวิโรจน์ ศิริพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ

บัญชีทะเบียนประวัติถนน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ลำดับที่	ชื่อสายทาง	หมู่ที่	กว้าง (ม.)	ไหล่ทาง (ม.)	ระยะทาง (กม.)	รายละเอียด(กิโลเมตร)				หมายเหตุ
						ลาดยาง	คอนกรีต	หินคลุก	ลูกรัง	
1	สายโหละหาร – ช่องหาย	1	6.00	-	1.350	1.350	-	-	-	
2	สายโหละหาร – ในบ้าน	1	4.00	0.50	0.250	-	0.130	-	0.120	
3	สายโรงน้ำยาง – นานนท์	1	4.00	-	2.590	-	-	2.590	-	
4	สายสะพานเคียน – ช่องหาย	1	4.00	-	1.490	0.910	0.580	-	-	
5	สายสะพานเคียน – ในบ้านนายชม พูนรัตน์	1	4.00	0.50	0.380	-	0.380	-	-	
6	สายหลังวัดประชาบำรุง – มาบคลั้ง	2	5.00	-	1.080	1.080	-	-	-	
7	สายในบ้าน – พรุกำหวาน	2	4.00	-	0.250	-	0.250	-	-	
8	สายในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน (สายโรงรม)	2	5.00	-	1.360	1.360	-	-	-	
9	สานในบ้านหนักแบก – พรุกำหวาน	2	5.00	-	0.550	0.550	-	-	-	
10	สายพรุกำหวาน – หนองเตย (สายนอก)	2,4	5.00	0.50	2,100	-	2,100	-	-	
11	สายพรุกำหวาน – หนองเตย(สายใน) ช่วงที่ 1	2,4	5.00	0.50	0.090	-	0.090	-	-	
	สายพรุกำหวาน – หนองเตย(สายใน) ช่วงที่ 2	2,4	4.00	0.50	2.370	-	2.370	-	-	
12	สายหลังวัดชลวาปีวิหาร – พรุกำหวาน	3,2	5.00	-	1.730	1.730	-	-	-	

ลำดับที่	ชื่อสายทาง	หมู่ที่	กว้าง (ม.)	ไหล่ทาง (ม.)	ระยะทาง (กม.)	รายละเอียด(กิโลเมตร)				หมายเหตุ
						ลาดยาง	คอนกรีต	หินคลุก	ลูกรัง	
13	สายหนองบ่อ – หนองขมิ้น	3	4.00	-	1.745	-	1.745	-	-	
14	สายหนักแบก – มาบคลั้ง	3	4.00	-	1.330	1.330	-	-	-	
15	สายในบ้านหนองบ่อ	3	4.00	-	0.250	-	0.170	-	0.080	
16	สายมาบคลั้ง – บ้านนางนาง(สายสวนปาล์ม)	3	5.00	-	0.530	0.530	-	-	-	
17	สายควนโต๊ะทอง – นาพรุ	3	4.00	0.50	0.850	-	0.640	-	0.210	
18	สายหนักแบก – ปากคลอง	3,4	6.00	0.50	2.000	-	2.000	-	-	
19	สายสะพานเฉลิมราษฎร์ – ทอนพลา (ตอนที่ 1)	4	6.00	0.50	0.280	0.280	-	-	-	
	สายสะพานเฉลิมราษฎร์ – ทอนพลา (ตอนที่ 2)	4	5.00	0.50	2.500	-	2.500	-	-	
20	สายสามแยกปากคลอง – ในบ้าน(บ้านนายเจือ จาวิสูตร)	4	5.00	-	0.170	-	0.170	-	-	
21	สายในบ้านโสดยาง (สายบ้านนายประมวล นิคะ)	4	4.00	0.50	0.220	-	0.220	-	-	
22	สายหนองแตน – วังหล่อ	5	4.00	-	1.750	-	1.750	-	-	
23	สายทุ่งเกาะญวน – คลองลำพิกุล	5	4.00	-	1.318	-	1.318	-	-	
24	สายบ้านนายวิจิตร แก้วพิทักษ์	5	4.00	-	0.200	-	0.200	-		
25	สายบ้านนายเจด็จ	5	4.00	0.50	0.160	-	0.160	-	-	

ลำดับที่	ชื่อสายทาง	หมู่ที่	กว้าง (ม.)	ไหล่ทาง (ม.)	ระยะทาง (กม.)	รายละเอียด(กิโลเมตร)				หมายเหตุ
						ลาดยาง	คอนกรีต	หินคลุก	ลูกรัง	
26	สายบ้านทุ่งเกาะญวน – หาดแบก	5	4.00	-	0.400	-	0.400	-	-	
27	สายทุ่งเกาะญวน – เกาะหาร	5	4.00	-	0.400	-	0.400	-	-	
28	สายทุ่งเกาะญวน – วังหล่อ	5	4.00	-	0.550	-	0.550	-	-	
29	สายบ่อนไก่	5	4.00	-	0.520	0.520	-	-	-	
30	สายวังหล่อ – วังเหรียง	5	4.00	-	0.085	-	0.085	-	-	
31	สายในบ้านพรุนายช้าง – พรุยน	6	4.00	-	2.400	-	-	-	-	
32	สายรอบสวนสาธารณหนองพรุยน	6	6.00	0.50	1.385	-	1.385	-	-	
33	สายพรุยน – มาบพุด	6	5.00	-	0.400	0.400	-	-	-	
34	สายพรุนายช้าง – นาหินกอง	6	4.00	-	0.850	0.850	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น					**36.250**	**13.290**	**19.790**	**2.590**	**0.290**	

(ลงชื่อ)..ส.ท.....ผู้สำรวจ

(สุวิทย์ เรืองแก้ว)

วิศวกรโยธา